

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน เคาหะและชุมชน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว	-	๑๐,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒.โครงการปรับปรุงรั้วองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาบัว	-	๑,๔๐๐,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๓.โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งสว่าง	-	๗๓,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๔.โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสันาค	-	๒๗,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๕.โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดสระด้าง	-	๓๗,๘๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๖.โครงการปรับปรุงอาคาร หอประชุม บัวหลวง อบต.นาบัว	-	๒๗๖,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๗.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ สระหลวง บ้านนาบัว หมู่ที่ ๙	-	๒๕๙,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ





ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๘.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางพ้อย บ้ายางของ หมู่ที่ ๓	-	๔๘,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๙.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาบัว หมู่ที่ ๑	ประชากรหมู่ที่ ๑ ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	๒๓๒,๖๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๗	ระหว่างดำเนินการ	๒๓๒,๐๐๐
๑๐.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาบัว หมู่ที่ ๙	ประชากรหมู่ที่ ๙ ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	๑๓๙,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๗	ระหว่างดำเนินการ	๑๓๘,๐๐๐
๑๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางนาบัว – สุมเส้า บ้านนาบัว หมู่ที่ ๑	ประชากรหมู่ที่ ๑ ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	๑๒๑,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๗	ระหว่างดำเนินการ	๑๒๐,๐๐๐
๑๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางหน้าวัด บ้านดอนกลอย หมู่ที่ ๕	-	๓๑๓,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านนายสุกัน บ้านนาทราย หมู่ที่ ๗	ประชากรหมู่ที่ ๗ ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	๓๖๕,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๗	ระหว่างดำเนินการ	๑๘๔,๐๐๐
๑๔.โครงการก่อสร้างถนน คสล.องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว	-	๒๔๗,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ





ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน เคหะและชุมชน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๕.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ภายในหมู่บ้าน บ้านหนาด	-	๓๐๒,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๖.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านยางซอง	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการใช้ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านยางซอง	๓๓๑,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๗	เบิกจ่ายแล้ว	๒๖๓,๐๐๗.๐๔
๑๗.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทางไปวัดป่าช้า	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการใช้ถนนทางไปวัดป่าช้า	๙๔,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๗	เบิกจ่ายแล้ว	๙๑,๗๐๐
๑๘.โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำการ อบต.นาบัว	-	๔๖๕,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๙.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ภายในหมู่บ้าน สายทางบ้านหนาด หมู่ที่ ๖	-	๘๘,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒๐.โครงการปรับปรุงระบบวางท่อประปา สายทางนาพ้อทองสุข บ้านยางซอง หมู่ที่ ๑๐	-	๓๐,๘๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๙,๘๐๐





๒๑.โครงการปรับปรุงระบบประปา องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว	-	๔๙๙,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
---	---	---------	----------------	-------------	---------------------------

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๒๒. โครงการปรับปรุงระบบระบาย น้ำภายในหมู่บ้านท่าหลักดิน หมู่ที่ ๔	-	๓๘๕,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒๓.โครงการปรับปรุงระบบระบาย น้ำภายในหมู่บ้านสายบ้านนายสง่า ถึง บ้านพ่อสนอง บ้านยางของ หมู่ที่ ๓	ประชากรร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ ความสะดวกในการใช้ ปรับปรุงระบบระบายน้ำ	๓๕๒,๐๐๐	๑๘ มี.ค. – ๑ มิ.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๔๒,๘๐๐
๒๔.โครงการปรับปรุงระบบระบาย น้ำภายในหมู่บ้านบ้านดอนอุดม หมู่ที่ ๑๑	ประชากรร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ ความสะดวกในการใช้ ปรับปรุงระบบระบายน้ำ	๓๑๕,๐๐๐	๑๘ มี.ค.-๑ มิ.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๐๗,๒๐๐
๒๕.โครงการปรับปรุงระบบระบาย ภายในหมู่บ้านบ้านนาทราย	ประชากรร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ ความสะดวกในการใช้ ปรับปรุงระบบระบายน้ำ	๑๑๘,๐๐๐	๑๘ มี.ค.-๑ มิ.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๑๓,๖๐๐
๒๖.โครงการปรับปรุงระบบระบาย น้ำภายในหมู่บ้านในหมู่บ้านบ้านไผ่ หมู่ที่ ๒	ประชากรร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ ความสะดวกในการใช้ ปรับปรุงระบบระบายน้ำ	๒๘๑,๐๐๐	๑๘ มี.ค.-๑ มิ.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๗๑,๘๐๐





ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แผนงาน การเกษตร

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตพืชสมุนไพรแบบครบวงจร	เกษตรกร ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค. – มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่เสร็จสิ้น	๑๓๘,๐๓๐
๒.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร	-	๕๐,๐๐๐	ม.ค. – มิ.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๓.โครงการอนุรักษ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	-	๕๐,๐๐๐	ม.ค. – มิ.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๔.โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	-	๑๐,๐๐๐	ม.ค. – มิ.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๕.โครงการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	เกษตรกรร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	๓๐,๐๐๐	ม.ค. – มิ.ย. ๖๗	เบิกจ่ายแล้ว	๓๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศึกษา

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของครูผู้ดูแลเด็ก	-	๒๐,๐๐๐	ม.ค. – เม.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒.โครงการวันเด็ก	เด็ก เยาวชน ในเขตตำบลนาบัว ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรม	๔๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่าย งบประมาณแล้ว
๓.โครงการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เด็ก ศพด.ตำบลนาบัวเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐	๓๐,๐๐๐	ก.พ. – เม.ย.	เบิกจ่ายแล้ว	๘,๙๗๕
๔.โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เด็ก ศพด.ตำบลนาบัวเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	พ.ค. – ก.ค.๖๗	เบิกจ่ายแล้ว	๑๐,๐๐๐
๕.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ร้อยละ ๑๐๐	๑,๐๕๗,๑๐๐	พ.ย. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	เบิกจ่ายแล้ว	๔๓๖,๒๐๘
๖.โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์	-	๑๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ





พัฒนาเด็กเล็ก					
---------------	--	--	--	--	--

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบต.	-	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒.โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดสร้างความปรองดอง อบต.นาบัว	เด็ก เยาวชนตำบลนาบัวเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ ๑๖,๒๘๕
๓.โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เด็ก ศพด.ตำบลนาบัวเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๗	เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ ๔,๑๓๕
๔.โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีทักษะกีฬาฟุตบอลสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ	เด็ก เยาวชนตำบลนาบัวเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐	๖๐,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๗	เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ ๔,๓๕๖
๕.โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร ส.อบต.พนักงานและประชาชนทั่วไป	-	๑๐,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๖.โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น	-	๔๐,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๗.โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	-	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๘.โครงการจัดงานประเพณีอำเภอเพ็ญ ๑๑๗ ของดี ๑๒ ท้องถิ่น	-	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๙.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ใหญ่ไหว้พระธาตุบ้านนา	-	๔๐,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๐.โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	-	๕๐,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ





ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินและเครือข่าย	-	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ธ.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	-	๔๐,๐๐๐	มี.ค. – ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๓.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	-	๕๕,๐๐๐	มี.ค. – ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๔.โครงการสำรวจและบันทึกข้อมูลสัตว์	จำนวนสัตว์ในตำบลนาบัวได้รับการสำรวจ ร้อยละ ๑๐๐	๗,๐๐๐	มี.ค. – ก.ย. ๖๗	เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ ๓,๘๐๘





ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.โครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	ประชากรร้อยละ ๑๐๐ เฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	๖๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ – เม.ย.๖๗	เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ ๔๕,๓๔๐
๒.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอปพร.	อปพร.ตำบลนาบัว ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการฝึกอบรม	๒๕๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗ – มิ.ย.๖๗	เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ ๕,๔๔๗.๖๕
๓.โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	ประชากรร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรม อบต.เคลื่อนที่	๔๐,๐๐๐	ก.พ. – เม.ย.๖๗	เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ ๗,๓๓๒
๔.โครงการซักซ้อมแผนการป้องกันภัย	-	๓๐,๐๐๐	ม.ค. – พ.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๕.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี	-	๑๐,๐๐๐	ก.พ. – พ.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๖.โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบลนาบัว	-	๒๐,๐๐๐	ม.ค. – พ.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๗.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการฝึกอบรมด้านคุณภาพชีวิต	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. – พ.ค. ๖๗	เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ ๑๗,๐๐๐
๘.โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๔๐,๐๐๐	ก.พ. – มิ.ย. ๖๗	เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ ๑๓,๔๗๕





๙.โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	๒๐,๐๐๐	ม.ค. – ก.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
--	---	--------	----------------	-------------	-----------------------------

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๐. โครงการฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการในตำบลนาบัว	ผู้สูงอายุและผู้พิการในตำบลนาบัวได้รับการส่งเสริมอาชีพร้อยละ ๑๐๐	๔๐,๐๐๐	ม.ค. – ก.ค. ๖๗	เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ ๒๗,๑๐๐



ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร,ส.อบต.,พมว.ส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำ,พมว.จ้างผู้นำชุมชน,หน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป	-	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. – เม.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	ร้อยละ ๑๐๐ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ได้รับการสนับสนุน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	เบิกจ่ายแล้ว	๒๐,๐๐๐
๓.โครงการออกให้บริการประชาชนนอกสถานที่	-	๑๐,๐๐๐	ม.ค. – พ.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ





ประเภทครุภัณฑ์อื่น

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.เต็นผ้าใบทรงโค้ง	ร้อยละ ๑๐๐ ประชากรในตำบลนาบัวมีเต็นบริการประชาชน	๕๕,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๗	จัดซื้อแล้ว	เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว

ประเภทครุภัณฑ์อื่น

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
เครื่องสูบน้ำ แบบจุ่มน้ำ	ร้อยละ ๑๐๐ เกษตรในตำบลนาบัวมีเครื่องสูบน้ำบริการประชาชน	๑๒๐,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๗	จัดซื้อแล้ว	เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว





