

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 209,000 บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น3) ขนาด Ø 0.40x1.00 จำนวน 32 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จรูป จำนวน 4 ชุด ท่อคสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาด Ø 0.80x1.00 จำนวน 79 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จรูป จำนวน 8 ชุด โดยทำการก่อสร้างตามรายละเอียดและรูปแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัวกำหนด

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 209,000 บาท

5.บัญชีประมาณราคากลาง ตามแบบ ปร.4 ปร.5

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายบุญชัย ยืนนาน ประธานกรรมการ
2. นายสุบรรณ ทาศิริ กรรมการ
3. นายก้าน พระมนตรี กรรมการ

ปร.4

ใบปริมาณงานและราคาวัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านยางทอง ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน - วางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 32 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จรูป จำนวน 4 ชุด

- วางท่อระบายน้ำขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 79 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จรูป จำนวน 8 ชุด

แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ชุดดินพร้อมถมกลับ	70	ลบ.ม.		-	95.00	6,650.00	6,650.00	
2	งานท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3				-		-	-	
	ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	32	ท่อน	572.00	18,304.00		-	18,304.00	
3	งานท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3				-		-	-	
	ขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	79	ท่อน	1,228.00	97,012.00		-	97,012.00	
4	บ่อพักท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด				-		-	-	
	บ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อขนาด Ø 0.40	4	ชุด	850.00	3,400.00	120.00	480.00	3,880.00	
	บ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อขนาด Ø 0.80	8	ชุด	3,000.00	24,000.00	200.00	1,600.00	25,600.00	
	บ่อพัก คสล.หล่อในที่ ขนาด 2.5 x 1.00 เมตร	2	ชุด	5,000.00	10,000.00		-	10,000.00	
5	งานซ่อมแซมระบบประปา	1	LS	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
	รวมเป็นเงิน							162,946.00	

ลงชื่อ.....

(นายก้าน พระมนตรี)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....

(นายสุบรรณ ทาศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบปริมาณงานและราคาวัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านยางซอ ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน - วางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 32 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จรูป จำนวน 4 ชุด
- วางท่อระบายน้ำขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 79 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จรูป จำนวน 8 ชุด


แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	162,946.00	1.3074	213,035.60	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
2	ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย				เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					ราคาน้ำมันดีเซลต่อเมือง ลิตรละ
					27.00 - 27.99 บาท/ลิตร
	รวมเป็นเงิน			213,035.60	ระยะดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			209,000.00	

ตัวอักษร (สองแสนเก้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายบุญชัย ยืนนาน)
ปลัด อบต.นาบัว

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุบรรณ ทาศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายก้าน พระมนตรี)
นายช่างโยธา